

Мониторинг графика контрактования по закупке оборудования, техники и иным предприятиям национальных проектов, реализуемым на территории Жердевского муниципального округа на 01.08. 2025 года.

№	Исполнитель	Наименование межбюджетного трансферта	Проводимые мероприятия	Плановые сроки заключения контрактов (договоров)	Исполнено на 01.08.2025
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» Региональный проект «Формирование городской среды»					
3	МБУ «Служба городского хозяйства» Жердевского МО	Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды	Ремонт дворового проезда МКД по ул. Чкалова, д.1 в г.Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2025	МК заключен 17.03.2025. Цена контракта составляет 1 232 906,00 руб. Подрядчик-ИП Искандарян Г.А. Срок выполнения работ 31.05.2025. Работы выполнены и оплачены.
			Ремонт дворового проезда МКД по ул. Чкалова, д.2 в г.Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2025	МК заключен 14.03.2025. Цена Контракта составляет 1 392 193,00 руб. Подрядчик-ИП Искандарян Г.А. Срок выполнения работ 31.05.2025. Работы выполнены и оплачены..
			Ремонт дворового проезда МКД по ул. Чкалова, д.12 в г. Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2025	МК заключен 14.03.2025. Цена Контракта составляет 1 330 935,00 руб. Подрядчик-ИП Искандарян Г.А. Срок выполнения работ 31.05.2025. Работы выполнены и оплачены.
			Ремонт дворового проезда МКД по ул. Интернациональная, д.4 в г. Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2025	МК заключен 10.03.2025. 428 750,00 руб. Подрядчик-ИП Искандарян Г.А. Срок выполнения работ 31.05.2025. Работы выполнены и оплачены.
4	Территориальный отдел №2 управления	Субсидия на реализацию программ формирования	Благоустройство общественной территории	до 01.04.2025	Договор подряда на выполнение работ по устройству парковки

	по развитию территорий и кадровой политики администрации Жердевского МО	современной городской среды	по адресу с. Бурнак , ул. ул. Свободы, 636		заключен 07.03.2025. Цена договора- 473 297 руб. Подрядчик- ИП Арутюнян А.В. Срок выполнения работ 30.04.2025. Работы выполнены и оплачены.
5	Территориальный отдел №8 управления по развитию территорий и кадровой политики администрации Жердевского МО		Благоустройство общественной территории по адресу с. Туголуково, ул. Пл. Революции	до 01.04.2025	Договор подряда на выполнение работ по опилровке общественной территории заключен 07.03.2025. Цена договора- 100 000 руб. Подрядчик- ИП Ершова В.С. Срок выполнения работ 25.03.2025. Работы выполнены и оплачены.
Национальный проект «Молодежь и дети»					
	МБОУ «Жердевская СОШ»	МП «Развитие образования Жердевского муниципального округа»	Капитальный ремонт здания МБОУ «Жердевская СОШ», расположенного по адресу: 393670, Россия, Тамбовская область, Жердевский муниципальный округ, г. Жердевка, ул. Тухачевского, д.5	До 01.06.2025	МК заключен 05.05.2025. сумма контракта-91 134,41 руб. Подрядчик-ИП ООО СК «СТРОЙВЕСТ». Срок выполнения работ 01.12.2025. Проведены работы по демонтажу: чугунных радиаторов и трубопроводов отопления, системы горячего и холодного водоснабжения, системы канализации, дверных внутренних блоков , труб водоснабжения, кирпичных и деревянных перегородок, наружной облицовки поверхности стен, покрытия козырька главного входа, кирпичной кладки в карнизном свесе, распределительных щитков, системы электроснабжения, АПС, СОУЭ, кирпичной кладки стен парапета, керамической плитки, плинтусов и линолеума с пола, подоконных досок, внутренней

				<p>очистки стен и потолков от старой краски и шпатлевки, дощатого пола с лагами, кирпичные столбики под лагами, рулонной кровли цементно-песчаной стяжки кровли, керамзитового гравия. Установлены 3 камеры видеонаблюдения и паспорт объекта временное сооружение. Поставлен материал на строительную площадку: для кровли - керамзит фракции 5-10, сетка СВ неоцинкованная ТУ 100/100 карта, утеплитель минеральный для стен, рубероид, черновой кирпич для устройства стен парапета, песок для засыпки пола и устройства кровли, гофротруба для электрического кабеля электрический кабель, комплектующие по электроснабжению, доски для кровли, бетон для заливки пола 1 этажа. Ведутся работы: Вынос и вывоз строительного мусора с площадки. Монтаж стен парапета, электрооборудования, обратная засыпка пола песком, проливка и утрамбовка, заливка бетоном, устройство парапета, заливка кровли бетоном, устройство канализации. На объекте работают 22 человека. Техническая готовность 13%.</p>
--	--	--	--	---