

Мониторинг графика контрактования по закупке оборудования, техники и иным предприятиям национальных проектов, реализуемым на территории Жердевского муниципального округа на 01.01 2025 года.

№	Исполнитель	Наименование межбюджетного трансферта	Проводимые мероприятия	Плановые сроки заключения контрактов (договоров)		Исполнено на 01.01.2025
Национальный проект «Культура»						
Региональный проект «Цифровая культура»						
1	МБОУДО Жердевская ДШИ	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Соглашение №68504000-1-2024-006 от 23.01.2024 г)	Открытие виртуального концертного зала.	до 01.05.2024		Работы выполнены и оплачены
Региональный проект «Творческие люди»						
2	МБУК «Центр культуры и досуга»	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры находящихся на территории сельских поселений (Соглашение № 68504000-1-2024-012 от 26.02.2024)	«Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»»	Договор № 70 от 11.03.2024		Договор заключен и оплачен Оборудование поставлено
Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»						
Региональный проект «Формирование городской среды»						
	МБУ «Служба городского хозяйства» Жердевского	Субсидия на реализацию программ формирования	Ремонт дворового проезда МКД по ул. Чкалова, д.26 в г. Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2024		Работы выполнены, Акта приемки подписаны и оплачены

МО	современной городской среды	Ремонт дворового проезда МКД по пер.Заводской, д.4 в г.Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2024		Работы выполнены, Акта приемки подписаны и оплачены
		Ремонт дворового проезда МКД по ул. Первомайская, д.180-181 в г. Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2024		Работы выполнены, Акта приемки подписаны и оплачены
		Благоустройство общественной территории – г. Жердевка , ул. Чкалова	до 01.07.2024		Работы выполнены, Акта приемки подписаны и оплачены
Территориальный отдел №2 управления по развитию территорий и кадровой политики администрации и Жердевского МО	Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды	Благоустройство общественной территории по адресу с. Бурнак , ул. ул. Свободы, 63б Установка стелы «Я люблю Бурнак»	до 01.04.2024		Заключен МК №19 от 31.03.2024. ООО РПК «Вилена» 01.04.2024г. до 01.08.2024г Услуги по поставке стеллы проведены в соответствии с контрактом и оплачены.
Территориальный отдел №8 управления по развитию территорий и кадровой политики администрации и Жердевского МО		Благоустройство общественной территории по адресу с. Туголуково, ул. Пл. Революции	до 01.04.2024		Заключен договор подряда от 20.03.2024 с ООО «Аскад» Работы выполнены и оплачены.
Национальный проект «Экология» Региональный проект «Чистая страна»					

	МКУ «Управление заказчика»		Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Тамбовская область, г.Жердевка, ул. Комиссарова, примерно 2500 м от дома №126 по направлению на юго-запад	30.12.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Перспектива» на выполнение работ по объекту «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Тамбовская область, г.Жердевка, ул. Комиссарова, на расстоянии примерно 2500 м от дома №126 по направлению на юго-запад».		Срок окончания работ 24.11.2024 Работы выполнены досрочно
Национальный проект «Образование» Региональный проект «Современная школа»						
	Управление образования администрации и Жердевского района	Муниципальны й бюджет	Текущий ремонт кабинетов химии, физики филиала М.Горьковского ф-ла МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	До 01.05.2024		Заключены МК от 23.04.2024, 24.04.2024 на общую сумму 1597391,69 Срок выполнения работ с 15.05.2024 по 01.07.2024. Работы завершены.
			Региональный проект «Успех каждого ребенка»			
	Управление	Муниципальны	Реализация	До 15.05.2024.		Договора заключены

образования администрации и Жердевского района	й бюджет	программам дополнительного образования «Школьный медицентр».			Оборудование для нового кружка дополнительного образования «Школьный медицентр».получено и оплачено. Ремонтные работы в кабинетах завершены.
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»					
Управление образования администрации и Жердевского района	Региональный бюджет	Приобретение и установка компьютерного оборудования в Комсомольский, Сукмановский, М.Горьковский филиалы МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	До 01.05.2024		Компьютерное оборудование поставлено
Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»					
ООО «Независимая строительная компания»		Ремонт автомобильной дороги «Каспий»-Токаревка»-Вязовое-«Каспий»-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов»	Подрядчик определен Заключен муниципальный контракт №01642000019230031 77 от 30.10.2023 с ООО «Независимая строительная компания» Сумма контракта 132 018 тыс.руб Размер аванса 43 827,6 тыс.руб		Срок проведения работ с 01.04.2024 по 01.11.2024 Регенерация (обработка или переработка старого асфальтобетона с целью улучшения его свойств.) -100 % Устройство выравнивающего слоя-100 % Устройство верхнего слоя-100% Обустройство-100%.

		протяженностью 7 км.			Работы завершены
ООО «ДОРМОСТРОЙ»		Ремонт автомобильной дороги «Каспий» – Жердевка – Токаревка – Мордово – Мельгуны – Волчки – «Орел – Тамбов» протяженностью 16 км	Подрядчик определен Заключен муниципальный контракт с ООО «ДОРМОСТРОЙ» Сумма контракта 372011,06 тыс.руб Размер аванса 111607 тыс.руб		Срок проведения работ с 01.04.2024 по 01.11.2024 Разработка ПОДД и ППР-100% Подготовительные работы - 100% Регенерация- 100% Устройство выравнивающего слоя-100% Устройство верхнего слоя-100% Обустройство-100% Работы завершены
		Федеральный проект «Комплексное развитие сельских территорий»			
МКУ «Управление заказчика»	Обеспечение комплексного развития сельских территорий	Строительство жилого дома блокированной застройки в с.Бурнак, ул. Животноводов	Март 2024		МК от 06.03.2024 заключен с ООО «ПРОЕКТЭНЕРГО». Работы завершены

		В Жердевского муниципального округа			
МКУ «Управление заказчика»	Обеспечение комплексного развития сельских территорий	Строительство жилого дома блокированной застройки в с.Бурнак, ул. Парковая, д.5 Жердевского муниципального округа			<p>Подрядчик определен, Контракт подписан. Срок окончания 15.12.2024. Аванс в размере 4,1 млн.руб перечислен. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ по объекту.</p> <p>49 процентов готовности.</p> <p>13.12.2024 подписано доп.соглашение о продлении срока выполнения работ до 01.04.2024</p>
		Национальный проект «Здравоохранение», Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»			
ООО «АИЖК СТРОЙ»	Модернизация первичного звена здравоохранения	Строительство ФАП с. Вязовое	Работы выполнены		15.08.2024 ФАП открыт.