

Мониторинг графика контрактования по закупке оборудования, техники и иным предприятиям национальных проектов, реализуемым на территории Жердевского муниципального округа на 01.11 2024 года.

№	Исполнитель	Наименование межбюджетного трансферта	Проводимые мероприятия	Плановые сроки заключения контрактов (договоров)		Исполнено на 01.11.2024
Национальный проект «Культура» Региональный проект «Цифровая культура»						
1	МБОУДО Жердевская ДШИ	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Соглашение №68504000-1-2024-006 от 23.01.2024 г)	Открытие виртуального концертного зала.	до 01.05.2024		Работы выполнены и оплачены
Региональный проект «Творческие люди»						
2	МБУК «Центр культуры и досуга»	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры находящихся на территории сельских поселений (Соглашение № 68504000-1-2024-012 от 26.02.2024)	«Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»»	Договор № 70 от 11.03.2024		Договор заключен и оплачен Оборудование поставлено
Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» Региональный проект «Формирование городской среды»						
	МБУ «Служба городского хозяйства» Жердевского	Субсидия на реализацию программ формирования	Ремонт дворового проезда МКД по ул. Чкалова, д.26 в г.Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2024		Работы выполнены, Акта приемки подписаны и оплачены

МО	современной городской среды	Ремонт дворового проезда МКД по пер.Заводской, д.4 в г.Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2024		Работы выполнены, Акта приемки подписаны и оплачены
		Ремонт дворового проезда МКД по ул. Первомайская, д.180-181 в г. Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2024		Работы выполнены, Акта приемки подписаны и оплачены
		Благоустройство общественной территории – г. Жердевка , ул. Чкалова	до 01.07.2024		Работы выполнены, Акта приемки подписаны и оплачены
Территориальный отдел №2 управления по развитию территорий и кадровой политики администрации и Жердевского МО	Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды	Благоустройство общественной территории по адресу с. Бурнак , ул. ул. Свободы, 63б Установка стелы «Я люблю Бурнак»	до 01.04.2024		Заключен МК №19 от 31.03.2024. ООО РПК «Вилена» 01.04.2024г. до 01.08.2024г Услуги по поставке стеллы проведены в соответствии с контрактом и оплачены.
Территориальный отдел №8 управления по развитию территорий и кадровой политики администрации и Жердевского МО		Благоустройство общественной территории по адресу с. Туголуково, ул. Пл. Революции	до 01.04.2024		Заключен договор подряда от 20.03.2024 с ООО «Аскад» Работы выполнены и оплачены.
Национальный проект «Экология» Региональный проект «Чистая страна»					

	МКУ «Управление заказчика»		Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Тамбовская область, г.Жердевка, ул. Комиссарова, примерно 2500 м от дома №126 по направлению на юго-запад	30.12.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Перспектива» на выполнение работ по объекту «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Тамбовская область, г.Жердевка, ул. Комиссарова, на расстоянии примерно 2500 м от дома №126 по направлению на юго-запад».		Срок окончания работ 24.11.2024 Работы выполнены досрочно
Национальный проект «Образование» Региональный проект «Современная школа»						
	Управление образования администрации и Жердевского района	Муниципальны й бюджет	Текущий ремонт кабинетов химии, физики филиала М.Горьковского ф-ла МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	До 01.05.2024		Заключены МК от 23.04.2024, 24.04.2024 на общую сумму 1597391,69 Срок выполнения работ с 15.05.2024 по 01.07.2024. Работы завершены.
			Региональный проект «Успех каждого ребенка»			
	Управление	Муниципальны	Реализация	До 15.05.2024.		Договора заключены

образования администрации и Жердевского района	й бюджет	программам дополнительного образования «Школьный медицентр».			Оборудование для нового кружка дополнительного образования «Школьный медицентр».получено и оплачено. Ремонтные работы в кабинетах завершены.
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»					
Управление образования администрации и Жердевского района	Региональный бюджет	Приобретение и установка компьютерного оборудования в Комсомольский, Сукмановский, М.Горьковский филиалы МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	До 01.05.2024		Компьютерное оборудование поставлено
Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»					
ООО «Независимая строительная компания»		Ремонт автомобильной дороги «Каспий»-Токаревка»-Вязовое-«Каспий»-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов»	Подрядчик определен Заключен муниципальный контракт №01642000019230031 77 от 30.10.2023 с ООО «Независимая строительная компания» Сумма контракта 132 018 тыс.руб Размер аванса 43 827,6 тыс.руб		Срок проведения работ с 01.04.2024 по 01.11.2024 Регенерация (обработка или переработка старого асфальтобетона с целью улучшения его свойств.) -100 % Устройство выравнивающего слоя-100 % Устройство верхнего слоя-59% Обустройство-0%

		протяженностью 7 км.			
ООО «ДОРМОСТРОЙ»		Ремонт автомобильной дороги «Каспий» – Жердевка – Токаревка – Мордово – Мельгуны – Волчки – «Орел – Тамбов» протяженностью 16 км	Подрядчик определен Заключен муниципальный контракт с ООО «ДОРМОСТРОЙ» Сумма контракта 372011,06 тыс.руб Размер аванса 111607 тыс.руб		Срок проведения работ с 01.04.2024 по 01.11.2024 Разработка ПОДД и ППР-100% Подготовительные работы - 100% Регенерация- 100% Устройство выравнивающего слоя-90% Устройство верхнего слоя-70% Обустройство-0% Ведется претензионная работа с подрядчиком
		Федеральный проект «Комплексное развитие сельских территорий»			
МКУ «Управление заказчика»	Обеспечение комплексного развития сельских территорий	Строительство жилого дома блокированно й застройки в с.Бурнак , ул.	Март 2024		МК от 06.03.2024 заключен с ООО «ПРОЕКТЭНЕРГО».

		Животноводство в Жердевского муниципального округа			По факту на 01.11.2024. 92 процента готовности.
МКУ «Управление заказчика»	Обеспечение комплексного развития сельских территорий	Строительство жилого дома блокированной застройки в с.Бурнак, ул. Парковая, д.5 Жердевского муниципального округа			Подрядчик определен, Контракт подписан. Срок окончания 15.12.2024. Аванс в размере 4,1 млн.руб перечислен. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ по объекту. 19 процентов готовности.
		Национальный проект «Здравоохранение», Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»			
ООО «АИЖК СТРОЙ»	Модернизация первичного звена здравоохранения	Строительство ФАП с. Вязовое	Работы выполнены		15.08.2024 ФАП открыт.