

Мониторинг графика контрактования по закупке оборудования, техники и иным предприятиям национальных проектов, реализуемым на территории Жердевского муниципального округа на 01.04. 2024 года.

№	Исполнитель	Наименование межбюджетного трансферта	Проводимые мероприятия	Плановые сроки заключения контрактов (договоров)	Исполнено на 01.04.2024
Национальный проект «Культура» Региональный проект «Цифровая культура»					
1	МБОУДО Жердевская ДШИ	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Соглашение №68504000-1-2024-006 от 23.01.2024 г)	Открытие виртуального концертного зала.	до 01.05.2024	Договора на приобретение оборудования для виртуального концертного зала заключены и оплачены. ПП №27997 от 28.03.2024 на сумму 444800, ПП № 27998 от 28.03.2024 на сумму 342509,59 ПП № 840697 от 12.03.2024 на сумму 234120,00 Оборудование поставлено (сервер, экран, проектор, акустическая система, микшерный пульт) Работы выполнены
Региональный проект «Творческие люди»					
2	МБУК «Центр культуры и досуга»	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры находящихся на территории сельских	«Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»»	Договор № 70 от 11.03.2024	Договор заключен и оплачен Платежка №865670 от 15.03.2024 на сумму

		поселений (Соглашение № 68504000-1-2024-012 от 26.02.2024)			102 142,97 Оборудование поставлено (Behringer QX602MP3-vbrith. XLineSPX-15A. Акустическая система, LS-Q5-2m двухканальная вокальная радиосистема, LP009 Светодиодный прожектор)
Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» Региональный проект «Формирование городской среды»					
МБУ «Служба городского хозяйства» Жердевского МО	Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды	Ремонт дворового проезда МКД по ул. Чкалова, д.26 в г.Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2024	Муниципальный контракт № 4 от 26.03.2024 ООО «Ингвар» Сумма 707 000 Срок выполнения 01.04.2024г. до 01.08.2024г	
		Ремонт дворового проезда МКД по пер.Заводской, д.4 в г.Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2024	Муниципальный контракт №3 от 26.03.2024 ООО «Ингвар» Сумма 750 000 Срок выполнения 01.04.2024г. до 01.08.2024г	
		Ремонт дворового проезда МКД по ул. Первомайская, д.180-181 в г. Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2024	Муниципальный контракт № 5 от 26.03.2024 ООО «Строительная компания СОУЛЮ» Сумма 2 187 240 Срок выполнения 01.04.2024г. до 01.08.2024г	
		Благоустройство общественной территории – г. Жердевка , ул.Чкалова	до 01.07.2024	ПСД готово.Для проведения конкурсных процедур ожидается финансирование	
Территориальный отдел №2 управления	Субсидия на реализацию программ	Благоустройство общественной территории по	до 01.04.2024	Заключен муниципальный контракт №19 от	

	по развитию территорий и кадровой политики администрации Жердевского МО	формирования современной городской среды	адресу с. Бурнак , ул. ул. Свободы, 63б Установка стелы «Я люблю Бурнак»		31.03.2024. ООО РПК «Вилена» 01.04.2024г. до 01.08.2024г
	Территориальный отдел №8 управления по развитию территорий и кадровой политики администрации Жердевского МО		Благоустройство общественной территории по адресу с. Туголуково, ул. Пл. Революции	до 01.04.2024	Заключен договор подряда от 20.03.2024 с ООО «Аскад» Срок выполнения 30 календарных дней
Национальный проект «Экология» Региональный проект «Чистая страна»					
	МКУ «Управление заказчика»		Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Тамбовская область, г.Жердевка, ул. Комиссарова, примерно 2500 м от дома №126 по направлению на юго-запад	30.12.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Перспектива» на выполнение работ по объекту «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Тамбовская область, г.Жердевка, ул. Комиссарова, на расстоянии примерно 2500 м от дома №126 по направлению на юго-запад».	Работы по исполнению контракта ведутся в рамках технического этапа (приложение 3 к контракту) Разборка грунта с мусором с его перемещением с уплотнением в теле насыпи.
Национальный проект «Образование» Региональный проект «Современная школа»					
	Управление образования администрации Жердевского района	Муниципальный бюджет	Текущий ремонт кабинетов химии, физики филиала М.Горьковского ф-ла МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	До 01.05.2024	Конкурсная документация размещена в ЕИС. Аукцион на определение поставщика(подрядчика) назначен на 12.04.2024
Региональный проект «Успех каждого ребенка»					
	Управление образования	Муниципальный бюджет	Реализация программ	До 15.05.2024.	Договора заключены:№ 13 от 29.01.2024,, № 34

	администрации Жердевского района		дополнительного образования «Школьный медиацентр».		от 21.02.2024.)Получено оборудование для нового кружка дополнительного образования «Школьный медиацентр». Подготовка документации для финансирования на приобретение мебели в кабинет. Подготовлено ПСД для проведения ремонта кабинета
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»					
	Управление образования администрации Жердевского района	Региональный бюджет	Приобретение и установка компьютерного оборудования в Комсомольский, Сукмановский, М.Горьковский филиалы МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Договора заключены	Получено компьютерное оборудование.
Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»					
	ООО «Независимая строительная компания»		Ремонт автомобильной дороги «Каспий»- Токаревка»-Вязовое- «Каспий»- Жердевка- Токаревка- Мордово- Мельгуны- Волчки- Орел-Тамбов» протяженностью 7	Подрядчик определен Заключен муниципальный контракт с ООО «Независимая строительная компания»	Срок проведения работ с 01.04.2024 по 01.11.2024

		км.		
ООО «ДОРМОСТРОЙ»		Ремонт автомобильной дороги «Каспий» – Жердевка – Токаревка – Мордово – Мельгуны – Волчки – «Орел – Тамбов» протяженность 16 км	Подрядчик ООО «ДОРМОСТРОЙ»	Срок проведения работ с 01.04.2024 по 01.11.2024
Федеральный проект «Комплексное развитие сельских территорий»				
МКУ «Управление заказчика»	Обеспечение комплексного развития сельских территорий	Строительство жилого дома блокированной застройки в с.Бурнак , ул. Животноводов Жердевского муниципального округа	Подготовлена и размещена в ЕИС аукционная документация. Срок проведения аукциона 20.02.2024	06.03.2024 заключен МК с ООО «ПРОЕКТЭНЕРГО». Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта до 15.09.2024 г. в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ по Объекту.
Национальный проект «Здравоохранение», Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»				

ООО «АИЖК СТРОЙ»		Строительство ФАП с. Вязовое	Подрядчик ООО «АИЖК СТРОЙ» Контракт 2023 года	Работы по внутренней отделке в стадии завершения
---------------------	--	---------------------------------	---	---