

Мониторинг графика контрактования по закупке оборудования, техники и иным предприятиям национальных проектов, реализуемым на территории Жердевского муниципального округа на 01.05. 2024 года.

№	Исполнитель	Наименование межбюджетного трансферта	Проводимые мероприятия	Плановые сроки заключения контрактов (договоров)	Исполнено на 01.05.2024
Национальный проект «Культура» Региональный проект «Цифровая культура»					
1	МБОУДО Жердевская ДШИ	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Соглашение №68504000-1-2024-006 от 23.01.2024 г)	Открытие виртуального концертного зала.	до 01.05.2024	Договора на приобретение оборудования для виртуального концертного зала заключены и оплачены. ПП №27997 от 28.03.2024 на сумму 444800, ПП № 27998 от 28.03.2024 на сумму 342509,59 ПП № 840697 от 12.03.2024 на сумму 234120,00 Оборудование поставлено (сервер, экран, проектор, акустическая система, микшерный пульт) Работы выполнены
Региональный проект «Творческие люди»					
2	МБУК «Центр культуры и досуга»	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры находящихся на территории сельских поселений (Соглашение № 68504000-1-2024-012 от 26.02.2024)	«Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»»	Договор № 70 от 11.03.2024	Договор заключен и оплачен Платежка №865670 от 15.03.2024 на сумму 102 142,97 Оборудование поставлено (Behringer QX602MP3-vbrith. XLineSPX-15A. Акустическая система, LS-Q5-2m

					двухканальная вокальная радиосистема, LP009 Светодиодный прожектор)
Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» Региональный проект «Формирование городской среды»					
МБУ «Служба городского хозяйства» Жердевского МО	Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды	Ремонт дворового проезда МКД по ул. Чкалова, д.26 в г.Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2024	Муниципальный контракт № 4 от 26.03.2024 С ООО «Ингвар» расторгнут по соглашению сторон. Идет подготовка документов для проведения нового аукциона	
		Ремонт дворового проезда МКД по пер.Заводской, д.4 в г.Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2024	Муниципальный контракт №3 от 26.03.2024 С ООО «Ингвар» расторгнут по соглашению сторон. Идет подготовка документов для проведения нового аукциона	
		Ремонт дворового проезда МКД по ул. Первомайская, д.180-181 в г. Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2024	Муниципальный контракт № 5 от 26.03.2024 ООО «Строительная компания СОУЛО» Сумма 2 187 240 Срок выполнения 01.04.2024г. до 01.08.2024г	
		Благоустройство общественной территории – г. Жердевка , ул.Чкалова	до 01.07.2024	Идет подготовка конкурсной документации	
Территориальный отдел №2 управления по развитию территорий и кадровой политики администрации Жердевского МО	Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды	Благоустройство общественной территории по адресу с. Бурнак , ул. ул. Свободы, 63б Установка стелы «Я люблю Бурнак»	до 01.04.2024	Заключен муниципальный контракт №19 от 31.03.2024. ООО РПК «Вилена» 01.04.2024г. до 01.08.2024г	
Территориальный отдел №8 управления по развитию		Благоустройство общественной территории по адресу с. Туголуково, ул. Пл.	до 01.04.2024	Заключен договор подряда от 20.03.2024 с ООО «Аскад»	

территорий и кадровой политики администрации Жердевского МО		Революции		Работы выполнены.
Национальный проект «Экология» Региональный проект «Чистая страна»				
МКУ «Управление заказчика»		Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Тамбовская область, г.Жердевка, ул. Комиссарова, примерно 2500 м от дома №126 по направлению на юго-запад	30.12.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Перспектива» на выполнение работ по объекту «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Тамбовская область, г.Жердевка, ул. Комиссарова, на расстоянии примерно 2500 м от дома №126 по направлению на юго-запад».	Срок окончания работ 24.11.2024 Работы по исполнению контракта ведутся в рамках технического этапа (приложение 3 к контракту) Ведется разборка грунта с мусором с его перемещением с уплотнением в теле насыпи. Завезен песок для подстилающего и выравнивающего слоя. Проводится устройство слоя из суглинка с его уплотнением.
Национальный проект «Образование» Региональный проект «Современная школа»				
Управление образования администрации Жердевского района	Муниципальный бюджет	Текущий ремонт кабинетов химии, физики филиала М.Горьковского ф-ла МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	До 01.05.2024	Заключены МК от 23.04.2024, 24.04.2024 на общую сумму 1597391,69 Срок выполнения работ с 15.05.2024 по 01.07.2024
Региональный проект «Успех каждого ребенка»				

Управление образования администрации Жердевского района	Муниципальный бюджет	Реализация программ дополнительного образования «Школьный медиасендер».	До 15.05.2024.	Договора заключены. Оборудование для нового кружка дополнительного образования «Школьный медиасендер». получено и оплачено
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»				
Управление образования администрации Жердевского района	Региональный бюджет	Приобретение и установка компьютерного оборудования в Комсомольский, Сукмановский, М.Горьковский филиалы МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	До 01.05.2024	Компьютерное оборудование поставлено
Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»				
ООО «Независимая строительная компания»		Ремонт автомобильной дороги «Каспий»-Токаревка»-Вязовое-«Каспий»-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны- Волчки-Орел-Тамбов» протяженностью 7 км.	Подрядчик определен Заключен муниципальный контракт №0164200001923003177 от 30.10.2023 с ООО «Независимая строительная компания» Сумма контракта 132 018 тыс.руб Размер аванса 39 600 тыс.руб	Срок проведения работ с 01.04.2024 по 01.11.2024 Разработка ПОДД и ППР-40% Подготовительные работы - 30% Регенерация-% Устройство выравнивающего слоя-0% Устройство верхнего слоя-% Обустройство-0%

ООО «ДОРОМОСТРОЙ»		Ремонт автомобильной дороги «Каспий» – Жердевка – Токаревка – Мордово – Мельгуны – Волчки – «Орел – Тамбов» протяженность 16 км	Подрядчик определен Заключен муниципальный контракт с ООО «ДОРОМОСТРОЙ» Сумма контракта 372011,06 тыс.руб Размер аванса 111607 тыс.руб	Срок проведения работ с 01.04.2024 по 01.11.2024 Разработка ПОДД и ППР-60% Подготовительные работы - 50% Регенерация-% Устройство выравнивающего слоя-0% Устройство верхнего слоя-% Обустройство-0%
Федеральный проект «Комплексное развитие сельских территорий»				
МКУ «Управление заказчика»	Обеспечение комплексного развития сельских территорий	Строительство жилого дома блокированной застройки в с.Бурнак , ул. Животноводов Жердевского муниципального округа	Март 2024	МК от 06.03.2024 заключен с ООО «ПРОЕКТЭНЕРГО». Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта до 15.09.2024 г. в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ по объекту. На текущий момент на месте строительства ведется работа по: Устройству наружных стен
Национальный проект «Здравоохранение», Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»				
ООО «АИЖК СТРОЙ»	Модернизация первичного звена здравоохранения	Строительство ФАП с. Вязовое	Работы выполнены	Ведется работа по передаче ФАП в оперативное управление ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ»