

**Мониторинг графика контрактования по закупке оборудования, техники и иным предприятиям национальных проектов, реализуемым на территории Жердевского муниципального округа на 01.09. 2025 года.**

№	Исполнитель	Наименование межбюджетного трансферта	Проводимые мероприятия	Плановые сроки заключения контрактов (договоров)	Исполнено на 01.09.2025
<b>Национальный проект «Инфраструктура для жизни» Региональный проект «Формирование городской среды»</b>					
3	МБУ «Служба городского хозяйства» Жердевского МО	Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды	Ремонт дворового проезда МКД по ул. Чкалова, д.1 в г.Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2025	МК заключен 17.03.2025. Цена контракта составляет <b>1 232 906,00 руб.</b> Подрядчик-ИП Искандарян Г.А. Срок выполнения работ 31.05.2025. Работы выполнены и оплачены.
			Ремонт дворового проезда МКД по ул. Чкалова, д.2 в г.Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2025	МК заключен 14.03.2025. Цена Контракта составляет <b>1 392 193,00 руб.</b> Подрядчик-ИП Искандарян Г.А. Срок выполнения работ 31.05.2025. Работы выполнены и оплачены..
			Ремонт дворового проезда МКД по ул. Чкалова, д.12 в г. Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2025	МК заключен 14.03.2025. Цена Контракта составляет <b>1 330 935,00 руб.</b> Подрядчик-ИП Искандарян Г.А. Срок выполнения работ 31.05.2025. Работы выполнены и оплачены.
			Ремонт дворового проезда МКД по ул. Интернациональная, д.4 в г. Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2025	МК заключен 10.03.2025. <b>428 750,00 руб.</b> Подрядчик-ИП Искандарян Г.А. Срок выполнения работ 31.05.2025. Работы выполнены и оплачены.
4	Территориальный отдел №2 управления	Субсидия на реализацию программ формирования	Благоустройство общественной территории	до 01.04.2025	Договор подряда на выполнение работ по устройству парковки

	по развитию территорий и кадровой политики администрации Жердевского МО	современной городской среды	по адресу с. Бурнак , ул. ул. Свободы, 63б		заключен 07.03.2025. Цена договора- 473 297 руб. Подрядчик- ИП Арутюнян А.В. Срок выполнения работ 30.04.2025. Работы выполнены и оплачены.
5	Территориальный отдел №8 управления по развитию территорий и кадровой политики администрации Жердевского МО		Благоустройство общественной территории по адресу с. Туголуково, ул. Пл. Революции	до 01.04.2025	Договор подряда на выполнение работ по опилровке общественной территории заключен 07.03.2025. Цена договора- 100 000 руб. Подрядчик- ИП Ершова В.С. Срок выполнения работ 25.03.2025. Работы выполнены и оплачены.
Национальный проект «Молодежь и дети»					
	МБОУ «Жердевская СОШ»	МП «Развитие образования Жердевского муниципального округа»	Капитальный ремонт здания МБОУ «Жердевская СОШ», расположенного по адресу: 393670, Россия, Тамбовская область, Жердевский муниципальный округ, г. Жердевка, ул. Тухачевского, д.5	До 01.06.2025	МК заключен 05.05.2025. сумма контракта-91 134,41 руб. Подрядчик-ИП ООО СК «СТРОЙВЕСТ». Срок выполнения работ 01.12.2025. Проведены полностью демонтажные работы на объекте. Установлены 3 камеры видеонаблюдения, паспорт объекта, временное сооружение. Поставлен материал на строительную площадку: для кровли, электроснабжения, системы отопления. Ведутся работы: Вынос и вывоз строительного мусора с площадки. Монтаж электрооборудования ( проводки на 1 этаже), устройство канализации , разработка грунта для усиления фундамента и заливка бетоном, работы по монтажу отопительной системы. Выполняются

				<p>кровельные работы (укладка минеральной ваты, устройство заземления, устройство армированной сетки, засыпка керамзита). Рассыпка керамзита в помещениях второго этажа. На объекте работают 25 человек. Техническая готовность 33%.</p>
--	--	--	--	--