

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ № 24

заседания Штаба по реализации приоритетных национальных и  
региональных проектов на территории Жердевского муниципального округа  
Тамбовской области

23.12.2024

г.Жердевка

10-00

Председатель – А.В. Быков глава Жердевского муниципального округа Тамбовской области;

Секретарь – Н.В. Мармышова, начальник отдела по реализации национальных проектов (Проектный офис) управления ЖКХ, строительства, архитектуры и благоустройства территорий администрации Жердевского муниципального округа.

Присутствовали:

Бабаева Ольга Георгиевна	- Первый заместитель главы муниципального округа Тамбовской области, заместитель председателя Штаба
Башлыкова Елена Юрьевна	- начальник отдела экономики администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Горбунов Александр Юрьевич	- заместитель главы администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области, начальник управления ЖКХ, строительства, архитектуры и благоустройства территорий
Ершова Ирина Юрьевна	и.о. начальника отдела культуры, архивного дела и туризма администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Зеленихина Олеся Ивановна	- заместитель главы администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области, начальник управления по развитию территорий и кадровой политики
Завьялова Оксана Александровна	начальник юридического отдела администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Илларионова Наталья Владимировна	начальник финансового управления администрации Жердевского муниципального

	округа Тамбовской области
Кадунина Лариса Викторовна	заместитель главы администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Лесникова Наталья Сергеевна	и.о. начальника управления образования администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Мещерякова Наталья Владимировна	Директор МКУ «Управление заказчика»
Письменская Лариса Борисовна	заместитель начальника управления ЖКХ, строительства, архитектуры и благоустройства территорий администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области

### **Повестка дня:**

1. О реализации федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий» на территории округа в 2024 г.

Слушали:

1. Горбунова А.Ю. который доложил о реализации мероприятия «Строительство жилых домов блокированной застройки в с.Бурнак, ул. Животноводов и ул. Парковая Жердевского муниципального округа».

- по ул. Животноводов на текущий работы завершены, кассовое освоение 100%.

- по ул. Парковая на текущий момент выполнено:

Продолжаются работы по устройству перекрытия технического подвального помещения, возведение стен, обустройство кровли. Техническая готовность 49%. 13.12.2024 подписано дополнительное соглашение к муниципальному контракту о продлении срока выполнения работ до 01.04.2024.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.

2. А.Ю. Горбунову, Н.В. Мещеряковой осуществлять контроль за ходом выполнения работ по объекту: с.Бурнак , ул. Парковая, д.5:

- обеспечить техническую готовность объекта в объеме 51% — до 31.12.2024;

- полное завершение ремонтных работ на объекте — 01.04.2025;

Председательствующий

А.В.Быков

Протокол вела Н.В. Мармышова

