

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

«Теплоконтакт»

С.В.Еремин

«Дв» 2026 г.

« _____ » _____ 2026г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
РЕМОНТА КОТЕЛЬНЫХ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, СЕТЕЙ ГВС И ПОДГОТОВКИ ИХ К ОЗП 2026-2027 г. в г. Жердевка Тамбовская область



№ п/п	Наименование работ, затрат, мероприятий	Единица измерения	Объем работ	Срок исполнения						Ответственный исполнитель
				Май	июнь	Июль	август	сентябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ» г.Жердевка, ул.Семашко, 1а									
1.1	Промывка тепловых сетей с последующим гидравлическим испытанием	м.п	258	До 31.05.2026						
1.2	Подготовка приточно-вытяжной вентиляции и дымоудаления (очистка от сажи)	Комп-лект	1		Начало 06.06.2026 Окончание 10.06.2026					
1.3	Ремонт запорной арматуры газового оборудования	шт	12		Начало 06.06.2026 Окончание 10.06.2026					
1.4	Ремонт запорной арматуры теплогенерирующего оборудования	шт	18		Начало 06.06.2026 Окончание 10.06.2026					
1.5	Ремонт, промывка котлов	шт	2		Начало 06.06.2026 Окончание 10.06.2026					

1.6	Проверка манометров	шт	5								
1.7	Покраска потолка и стен котельной	м2	388			Начало 01.07.2026 Окончание 24.07.2026	До 31.07.2026				
1.8	Покраска внутреннего газопровода и сетей теплоснабжения	м	68			До 31.07.2026					
1.9	Замена участка тепловой сети	м	12						До 15.09.2026		
1.10	Текущий ремонт насосов	шт	4			Начало 06.06.2026 Окончание 10.06.2026					
1.11	Ремонт сетей теплоснабжения частичная изоляция трубопроводов	шт	1					До 31.08.2026			
1.12	Уборка прилегающей территории			До 31.05.2026							
2	Поликлиника ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ» Г. Жердевка, ул. Первомайская, 141										
2.1	Подготовка приточно-вытяжной вентиляции и дымоудаления (очистка от сажи)	Комп-лект	1			Начало 17.06.2026 Окончание 20.06.2026					
2.2	Ремонт запорной арматуры газового оборудования	шт	9			Начало 17.06.2026 Окончание 20.06.2026					

2.3	Ремонт запорной арматуры теплогенерирующего оборудования	шт	16		Начало 17.06.2026 Окончание 20.06.2026					
2.4	Ремонт и промывка котлов	шт	2		Начало 17.06.2026 Окончание 20.06.2026					
2.5	Проверка манометров	шт	6			Начало 01.07.2026 Окончание 24.07.2026				
2.6	Покраска внутреннего газопровода и сетей теплоснабжения	м	35		Начало 17.06.2026 Окончание 20.06.2026					
2.7	Промывка тепловых сетей с последующим гидравлическим испытанием	м.п	25	До 13.05.2026						
2.8	Ремонт насоса	шт	1		Начало 17.06.2026 Окончание 20.06.2026					
3	ТОРБОУ «Жердевская школа-интернат» г.Жердевка, пер.Серова 1									
3.1	Проверка системы контроля загазованности	Комп-лект	1			Начало 01.07.2026 Окончание 24.07.2026				

3.2	Подготовка приточно-вытяжной вентиляции и дымоудаления (очистка от сажи)	Комп-лект	1					Начало 12.08.2026 Окончание 16.08.2026		
3.3	Ремонт запорной арматуры газового оборудования	шт	12					Начало 12.08.2026 Окончание 16.08.2026		
3.4	Ремонт запорной арматуры теплогенерирующего оборудования	шт	18					Начало 12.08.2026 Окончание 16.08.2026		
3.5	Ремонт, промывка котлов	шт	2					Начало 12.08.2026 Окончание 16.08.2026		
3.6	Проверка манометров	шт	5				Начало 01.07.2026 Окончание 24.07.2026			
3.7	Промывка тепловых сетей с последующим гидравлическим испытанием	м.п	240	До 13.05.2026						
3.8	Ремонт насосов	шт	3					Начало 12.08.2026 Окончание 16.08.2026		
3.9	Уборка прилегающей территории			До 31.05.2026						
4.0	Режимная наладка котлов	шт	4					Начало 12.08.2026 Окончание 16.08.2026		

- отказов в работе оборудования за последние три года не было.

Разработал: главный инженер



Кучетов М.А.